



Број : 26 - 4772
Датум: 30.08.2019. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Број 26-3149 од 04.06.2019. године

Назив наручиоца: Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Адреса наручиоца: Војвођанска 75, Сомбор

Интернет страна наручиоца: www.bolnicasombor.org.rs

Врста наручиоца: Здравство

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: услуга

Опис предмета набавке: израда пројектно-техничке документације за изградњу објекта јавне намене

Назив и ознака набавке из општег речника набавке: 71320000 – Услуге техничког пројектовања

Првобитна вредност уговора: 17.870.000,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 18.333.333,33 динара без ПДВ-а

Измењен рок за испоруку пројектно-техничке документације: 240 календарских дана од дана потписивања уговора (до 30.01.2020. године)

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор потписала је уговор са групом понуђача Центар за енергетску ефикасност и одрживи развој д.о.о. (скраћено ЦЕЕФОР д.о.о.), 11010 Београд, Булевар Ослобођења 103/3, , као члан групе који је носилац посла и “Машинопројект КОПРИНГ” а.д. („Машинопројект” а.д.), 11000 Београд, Добрињска 8а број 26-3149 од 04.06.2019. године.

Носилац посла се обратио Захтевом за повећањем обима услуга у којем је образложио поменуто повећање.

Пројектним задатком и тендером је предвиђен обим посла у износу бруто површине НОВОГ ОБЈЕКТА до 7 500 м².

Иако је било предвиђено да се ураде три варијантна решења, урађено је седам, да би тек коначно, седмо, било усаглашено.

У финалном решењу укупна бруто површина објекта је већа у односу на предложену у пројектном задатку, 8050 (без топле везе) у односу на 7 500 м².

Када се зна да је урађено седам варијантних решења и да је бруто површина у сваком од понуђених решења била већа од тражене, јасно је да добијена бруто површина Новог објекта, од 8050, тј. 8616м² са топлим везама једино могућа.

Са свим наведеним неоспорно је да долази до повећања обима посла у односу на претходно тендером дефинисаном квадратуром, односно потребе за продужењем уговореног рока за израду пројектно-техничке документације, те сходно томе и уговорене цене израде пројектно-техничке документације.

Извод из Конкурсне документације:

„Члан 2.

Уговорена цена израде пројекта из члана 1. овог Уговора износи _____ динара без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара са урачунатим ПДВ-ом. Наручилац ће извршити уплату на рачун Извршиоца број _____ код _____ банке, након предаје пројекта. Рок за измирење новчаних обавеза је _____ дана од дана пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату.

Члан 3.

Рок испоруке пројектно-техничке документације је _____ календарских дана од дана потписивања уговора.

Члан 5.

Пре детаљне разраде идејног решења Потребно је да пројектант изради три предлога спољашњег изгледа будућег објекта (ЗД модел) од којих ће Наручилац одабрати једно.

Пројектант је дужан да поступи по оправданим сугестијама Наручиоца у току израде пројекта, као и по примедбама техничке контроле и Канцеларије за јавна улагања Владе Републике Србије.

Пројектант је дужан да доставља периодичне Извештаје о напретку извршења услуге на двонедељном нивоу.“



В.Д. Директора
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“

Др Драган Растовић