



Број : 26-4772/1
Датум: 30.01.2020. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Број 26-3149 од 04.06.2019. године

Назив наручиоца: Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Адреса наручиоца: Војвођанска 75, Сомбор

Интернет страна наручиоца: www.bolnicasombor.org.rs

Врста наручиоца: Здравство

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: услуга

Опис предмета набавке: израда пројектно-техничке документације за изградњу објекта јавне намене

Назив и ознака набавке из општег речника набавке: 71320000 – Услуге техничког пројектовања

Вредност уговора: 18.333.333,33 динара без ПДВ-а

Измењен рок за испоруку пројектно-техничке документације: 363 календарских дана од дана потписивања уговора (до 01.06.2020. године)

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор потписала је уговор са групом понуђача Центар за енергетску ефикасност и одрживи развој д.о.о. (скраћено ЦЕЕФОР д.о.о.), 11010 Београд, Булевар Ослобођења 103/3, , као члан групе који је носилац посла и “Машинопројект КОПРИНГ” а.д. („Машинопројект” а.д.), 11000 Београд, Добрињска 8а број 26-3149 од 04.06.2019. године и Анекс уговора број 26-4506 од 03.09.2019. године.

Носилац посла се обратио Захтевом за продужење извршења уговора из објективних и оправданих разлога који нису могли бити сагледани пре почетка израде пројектно-техничке документације а који су следећи:

- Због разних захтева наручиоца дошло је до дужег усаглашавања пројекта технологије, самим тим урађен је велики број варијанти идејног решења а што је предуслов за израду осталих пројеката као и елабората енергетске ефикасности, па је потребно додатно време;
- Приликом снимања постојећег стања није било могуће одмах установити дефинисати трасе постојећих инсталација као и добијање података од надлежних општинских институција релевантних за израду пројектно техничке-документације.

- Због новогодишњих и божичних празника активности на изради предметног пројекта су паузиране у периоду од две недеље.
- Комплетна пројектно-техничка документација прихваћеног Идејно решење од стране Наручиоца је послата на увид и сагласност 08.11.2019. Канцеларији за управљање јавним улагањима а иста прихваћена 17.01.2020.

С обзиром да је пројектно-техничка документација Идејног решења основ за даљу разраду наредних фаза пројекта, ПГД и ПЗИ а на чији преглед је изгубљено више од два месеца неоспорно је да долази до потребе за продужењем уговореног рока за израду пројектно-техничке документације.

Извод из Конкурсне документације:

Члан 3.

Рок испоруке пројектно-техничке документације је _____ календарских дана од дана потписивања уговора.

Члан 5.

Пре детаљне разраде идејног решења Потребно је да пројектант изради три предлога спољашњег изгледа будућег објекта (3Д модел) од којих ће Наручилац одабрати једно.

Пројектант је дужан да поступи по оправданим сугестијама Наручиоца у току израде пројекта, као и по примедбама техничке контроле и Канцеларије за јавна улагања Владе Републике Србије.

Пројектант је дужан да доставља периодичне Извештаје о напретку извршења услуге на двонедељном нивоу.“

В.Д. Директора
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“

Др Драган Растовић

